

阪神東部(猪名川流域圏)地域総合治水推進計画 フォローアップシート

PLAN													DO	CHECK			
箇所・取組	事業概要	実施主体	実施期間											H27年度当初 予定内容	H27年度実績(H27.12末)	点検・評価	
			~H25	H26	H27	H28	H29	H30	H31	H32	H33	H34	H35				H36~
2. 流域対策																	
(1) 調整池の設置及び保全																	
重要調整池の設置	1ha以上の開発行為に対する重要調整池の設置	開発者 (県指導)													—	H27年度完成件数 0件	—
雨水貯留・浸透施設の設置	0.3ha以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置	開発者 (宝塚市指導)													—	H27年度完成件数 5件	—
雨水貯留・浸透施設の設置	0.2ha以上の開発行為に対する雨水貯留・浸透施設の設置	開発者 (伊丹市指導)													—	H27年度完成件数 4件(H28.3末)	—
(2) 土地等の雨水貯留浸透機能																	
県営伊丹野間住宅	駐車場貯留(230m ³)	県													工事継続	工事継続	②目標を達成した。
県立尼崎高等学校	校庭貯留(1,400m ³)	県													測量、詳細設計	測量、詳細設計	②目標を達成した。
兵庫県尼崎総合庁舎	駐車場透水性舗装(400m ²)	県													—	—	—
兵庫県伊丹庁舎	駐車場透水性舗装(2,900m ²)	県													—	—	—
(仮称)中央公園	地下貯留(800m ³)	川西市													躯体築造	躯体築造	②目標を達成した。
雨水貯留タンクの設置	雨水貯留タンク設置費助成	猪名川町													H27年度(12月末) 20件	H27年度(12月末) 4件 全体累計(12月末) 197件	③目標を下回った。(課題と対応:PRの強化)
雨水貯留タンクの設置	雨水貯留タンク設置費助成	川西市													H27年度(12月末) 30件	H27年度(12月末) 28件 全体累計(12月末) 124件	③目標を下回った。(課題と対応:申請後の取下げがあり目標を下回った。申請者には取下げの無いよう理解を求める。)
雨水貯留タンクの設置	雨水貯留タンク設置費助成	宝塚市													H27年度(12月末) 10件	H27年度(12月末) 5件 全体累計(12月末) 51件	③目標を下回った。(課題と対応:予定が大きかった)
雨水貯留タンクの設置	雨水貯留タンク設置費助成	伊丹市													H27年度(12月末) 70件	H27年度(12月末) 13件 全体累計(12月末) 141件	③目標を下回った。(課題と対応:PR方法の検討を実施。)
雨水貯留タンクの設置	雨水貯留タンク設置費助成	尼崎市													H27年度(12月末) 20件	H27年度(12月末) 3件 全体累計(12月末) 83件	③目標を下回った。(課題と対応:雨水貯留タンク普及に向け、さらなるPRを実施)
ため池 (事前放流)	ため池改修に合わせた事前放流設備の整備	県													—	—	—
田んぼダム	せき板の配布・設置啓発	県													ため池等農業用施設の管理にかかる研修会でPR活動を実施予定。	ため池等農業用施設の管理にかかる研修会(H28.1.14)でPR活動を実施。	②目標を達成した。
(3) 貯水施設の雨水貯留容量の確保																	
一庫ダム	洪水調節方法の検討	水資源機構													下流河道整備の進捗状況把握	下流河道整備の進捗状況把握	②目標を達成した。
(4) ポンプ施設との調整																	
運転調整のためのルールづくり		国													ポンプ運転に係る課題、解決方針検討、調整会議(ワーキンググループ)の実施	ポンプ運転に係る課題抽出(外水被害及び内容被害の比較検討による課題の抽出)	③目標を下回った。(課題と対応:ポンプ運転調整に資する外水被害及び内水被害の比較検討を行うに止まっており、今後、方針検討を実施する。)
(6) 森林の整備及び保全																	
新ひょうごの森づくり	人工林の間伐、里山林の再生、森林ボランティア等の育成	実施者 (県指導)													実施者を指導	該当なし	—
災害に強い森づくり	急傾斜面の表土侵食防止、広葉樹林化	県													集落等事業実施同意の取り付け	該当なし	—
住民参加型森林整備の支援	森林ボランティアの支援	川西市													森林整備活動の実施 6回	森林整備活動の実施 6回	②目標を達成した。
住民参加型森林整備の支援	森林ボランティアの支援	猪名川町													松茸山再生事業にかかるボランティアに対する技術指導 2回	松茸山再生事業にかかるボランティアに対する技術指導 2回	②目標を達成した。