

I 第2期事業（H23～27）の概要

1 事業目的

都市の環境改善や防災性向上を図ることを目的に、平成18年度から導入された県民緑税を活用し、住民団体等が実施する植樹や芝生化などの緑化活動を支援している。

2 対象者

- ・自治会、婦人会、老人会などの住民団体
- ・緑化などのテーマを目的として活動する団体、グループ
- ・まとまった面積（100㎡以上）の緑化が可能な土地所有者等（個人、法人等）

3 対象地域

年度	住民団体が公共用地で実施	個人・法人等が実施
H23、24	・市街化区域（都市計画法第7条） ・非線引き都市計画区域（用途地域が定められた区域）（同法第8条） ・まちなみの区域（緑豊かな地域環境の形成に関する条例（以下「緑条例」という。）第9条第1項第4号） など	・同 左
H25～	上記に加え、下記を対象地域に追加 ・市街化調整区域（都市計画法第7条） ・非線引き都市計画区域（用途地域の指定のない区域） ・さとの区域（緑条例第9条第1項第3号）	・同 上（変更なし）

ただし、校園庭の芝生化は県下全域が対象

4 緑化内容

- ・一般緑化（空地等への植樹）
- ・ひろばの芝生化（平成24年度から実施）
- ・建築物の屋上緑化・壁面緑化
- ・校園庭の芝生化
- ・駐車場の芝生化

5 補助対象及び補助率

年度	住民団体が公共用地で実施	個人・法人等が実施
H23、24	下記の実費相当額 ・緑化資材費 ・自主施工困難な施工費	下記の実費相当額 ・緑化資材費
H25～	同 上	下記の経費の合計の1/2以内 ・緑化資材費 ・施工費

6 事業期間

平成23～27年度（第2期）

Ⅱ 事業実績 —緑の量的拡大—

1 年度別の事業実績

- 第2期事業では、平成23～27年度の5ヶ年で939件、約22億3,500万円の補助を実施し、約65haの緑化が行われた（第2期目標：60ha／5年）。
- 内訳は一般緑化が最も多く全体の53%、次に校園庭の芝生化が17%となっている。
- また、第1期事業からの累計件数では、平成18～27年度の10ヶ年で1,884件、約48億6,300万円の補助を実施し、約126haの緑化が行われた。

表 年度別事業実績

	第1期 小計	第2期						合計
		H23	H24	H25	H26	H27	小計	
件数(件)	945	91	144	216	245	243	939	1,884
【うち住民団体】	【621】	【60】	【119】	【187】	【222】	【230】	【818】	【1,439】
一般緑化	476 (50%)	39 (43%)	72 (50%)	131 (61%)	124 (51%)	129 (53%)	495 (53%)	971 (52%)
校園庭の芝生化	174 (18%)	26 (29%)	39 (27%)	30 (14%)	33 (13%)	29 (12%)	157 (17%)	331 (18%)
ひろばの芝生化	—	—	14 (10%)	27 (13%)	42 (17%)	51 (21%)	134 (14%)	134 (7%)
駐車場の芝生化	239 (25%)	15 (16%)	13 (9%)	25 (12%)	42 (17%)	33 (14%)	128 (14%)	367 (19%)
屋上・壁面緑化	56 (6%)	11 (12%)	6 (4%)	3 (1%)	4 (2%)	1 (0%)	25 (3%)	81 (4%)
事業費(千円)	2,628,290	211,584	316,400	510,432	618,118	578,028	2,234,562	4,862,852
植樹本数	362千本	25千本	49千本	96千本	75千本	69千本	314千本	676千本
芝生化面積	23 ha	5 ha	7 ha	6 ha	8 ha	6 ha	31 ha	54 ha
緑化面積	61 ha	7 ha	11 ha	16 ha	17 ha	14 ha	65 ha	126 ha

※) ひろばの芝生化は平成24年度から実施

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

2 地域別の事業実績

- 地域別の事業実績をみると、中播磨地域、神戸地域、阪神南地域の順に多く、いずれも16%を占めている。
- 次に地域別の特徴をみると、神戸、阪神南、阪神北、東播磨、北播磨、丹波、淡路地域では、一般緑化の実施割合が最も高くなっている。
- 特に、神戸、阪神南、阪神北地域では、地域における実施件数の70%以上を一般緑化が占めている。
- 中播磨地域では、駐車場の芝生化が最も多く、地域における実施件数の41%を占めている。
- 西播磨、但馬地域では、校園庭の芝生化が最も多く実施されているのが特徴であり、約40%を占めている。




図 地域別（県民局別）事業実績
 （平成23年度～平成27年度）
 件数ベース

3 緑化手法別の事業実績

3-1 一般緑化

- 空地、広場、公園、道路や河川沿い、土石採取跡地などへの植樹を行う住民団体等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第2期事業では、平成23～27年度の5ヶ年で495件に補助し、約31万本が植樹された。
- 内訳は学校・公園内の植樹が約46%、施設敷地内の植樹が20%となっている。

表 一般緑化の実績

	第1期 小計	第2期						合計
		H23	H24	H25	H26	H27	小計	
件数(件)	476	39	72	131	124	129	495	971
学校・公園の植樹	193	17	37	53	66	55	228	421
団地内の植樹	127	8	14	17	18	25	82	209
施設敷地内の植樹	69	9	6	32	21	30	98	167
道路・河川沿いの植樹	86	5	14	25	19	19	82	168
修景緑化・生垣	1	0	1	4	0	0	5	6
植樹本数(本)	346,174	25,256	47,613	95,042	74,651	68,706	311,268	657,442
高木	20,064	1,240	2,050	5,010	5,913	4,481	18,694	38,758
低木	326,110	24,016	45,563	90,032	68,738	64,225	292,574	618,684

【整備事例】



小学校内で地域住民と生徒たちが植栽（芦屋市）



地域の公園を町内会で植栽（加古川市）



<整備前>



<整備後>公園花壇を再整備（西宮市）

3-2 校庭の芝生化

- 学校とPTAの地域住民で構成する芝生化実行委員会等に対し、学校、幼稚園、保育園等の校庭の芝生化に係る費用を補助している。
- 第2期事業では、平成23～27年度の5ヶ年で157件に補助し、約17万㎡が芝生化された。

表 校庭の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期					小計	合計
		H23	H24	H25	H26	H27		
件数(件)	174	26	39	30	33	29	157	331
芝生化面積(㎡)	157,636	43,465	46,505	33,956	23,905	19,599	167,429	325,065

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



芝生化された幼稚園の園庭（神戸市）



小学校の生徒たちによる芝張り（太子町）



芝生化された中学校の校庭（猪名川町）



芝生化された高等学校の中庭（淡路市）



<整備中>生徒たちによる芝張り



<整備後>芝生化された中学校の校庭（西宮市）

3-3 ひろばの芝生化

- 公園、広場、グラウンド等の芝生化を行う住民団体等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 平成 24 年度より事業実施し、平成 24～27 年度の 4 ヶ年で 134 件に補助し、約 10 万㎡が芝生化された。

表 ひろばの芝生化の実績

	第 1 期 小 計	第 2 期					小 計	合 計
		H23	H24	H25	H26	H27		
件 数 (件)	—	—	14	27	42	51	134	134
芝生化面積 (㎡)	—	—	15,312	21,711	36,634	29,805	103,461	103,461

※ひろばの芝生化は平成 24 年度より実施

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



地域住民の交流広場を芝生化（加西市）



芝生化された公園（芦屋市）



施設内の敷地を芝生化（篠山市）



地域の公園とその法面を芝生化（福崎町）



＜整備中＞地域の子もたちによる芝張り



＜整備後＞芝生化された地域の広場（高砂市）

3-4 駐車場の芝生化

- 駐車場の芝生化を行う駐車場の所有者・管理者等に対し、芝生化に係る費用を補助している。
- 第2期事業では、平成23～27年度の5ヶ年で128件に補助し、約3万㎡が芝生化された。

表 駐車場の芝生化の実績

	第1期 小計	第2期					小計	合計
		H23	H24	H25	H26	H27		
件数(件)	239	15	13	25	42	33	128	367
芝生化面積(㎡)	55,936	3,130	2,667	5,419	10,927	8,539	30,682	86,618

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



コンクリートブロック型の芝生化駐車場（尼崎市）



プラスチックマット型の芝生化駐車場（神戸市）



老人福祉施設の芝生化駐車場（宝塚市）



歩行性に配慮した芝生化駐車場（高砂市）



＜整備前＞未舗装の駐車場



＜整備後＞コンクリートブロックで補強の芝生化駐車場（養父市）

3-5 建築物の屋上緑化・壁面緑化

- 建築物の屋上・壁面緑化を行う建築物の所有者や管理者等に対し、緑化に係る費用を補助している。
- 第2期事業では、平成23～27年度の5ヶ年で屋上緑化は22件の補助を行い、約100本の植樹と約5千㎡の芝生化が、壁面緑化は3件の補助を行い、約400㎡の緑化が実施された。

表 建築物の屋上緑化・壁面緑化の実績

		第1期 小計	第2期					小計	合計
			H23	H24	H25	H26	H27		
屋上	件数(件)	50	10	5	2	4	1	22	72
	植樹本数(本)	8,648	0	13	81	15	0	109	8,757
	高木	362	0	13	16	15	0	44	406
	低木	8,286	0	0	65	0	0	65	8,351
	芝生化面積(㎡)	6,475	1,827	1,027	391	1,819	116	5,180	11,655
壁面	件数(件)	6	1	1	1	0	0	3	9
	緑化面積(㎡)	632	145	120	171	0	0	436	1,068

注) 表示単位未満四捨五入の関係で積み上げと合計が一致しない場合がある。

【整備事例】



樹木と芝生による屋上緑化（姫路市）



芝生による屋上緑化（西宮市）



登はん型による壁面緑化（播磨町）



基盤造型による壁面緑化（伊丹市）